

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				480,899,018	0	130,689,002	130,662,361	0.0	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				201,871,717	0	21,626,652	21,623,656	0.0	99.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				201,871,717	0	21,626,652	21,623,656	0.0	99.9			
Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, Baja California	1709J2R0001	BC.	05-2017 12-2023	96,142,009	0	8,744,652	8,744,652	0.0	100.0	0	4.5	100
						K-027-Mantenimiento de infraestructura	8,744,652	8,744,652	0.0	100.0		
Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de Ensenada, B.C.	2313J2R0001	BC.	04-2023 12-2024	104,656,539	0	12,382,000	12,381,204	0.0	99.9	5	52.9	52.9
						K-027-Mantenimiento de infraestructura	12,382,000	12,381,204	0.0	99.9		
Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de El Sauzal B.C.	2313J2R0002	BC.	03-2023 12-2024	1,073,169	0	500,000	497,800	0.0	99.5	47	95.5	95.5
						K-027-Mantenimiento de infraestructura	500,000	497,800	0.0	99.5		
PROYECTOS DE INVERSIÓN				279,027,301	0	109,062,350	109,038,705	0.0	99.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				279,027,301	0	109,062,350	109,038,705	0.0	99.9			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Centro Regulador de Transporte de API Ensenada	2113J2R0002	BC.	10-2021 12-2023	24,754,094	0	4,783,940	4,782,263	0.0	99.9	90	18	28		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	4,783,940	4,782,263	0.0	99.9					
Construcción de oficinas operacionales en el puerto de El Sauzal, B.C (Reordenamiento de áreas operacionales).	2113J2R0003	BC.	10-2021 12-2023	36,099,116	0	947,687	927,080	0.0	97.8	0	1	96		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	947,687	927,080	0.0	97.8					
Áreas de control de accesos (equipamiento e instalaciones) en los Puertos de Ensenada y el Sauzal.	2113J2R0004	BC.	10-2021 12-2023	14,632,842	0	3,164,060	3,164,060	0.0	100.0	0	15.7	25.4		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	3,164,060	3,164,060	0.0	100.0					
Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) en el Puerto de Ensenada, B.C.	2213J2R0001	BC.	11-2022 04-2024	163,541,249	0	98,166,577	98,165,217	0.0	99.9	61	40.5	40.5		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	98,166,577	98,165,217	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Reordenamiento de Movilidad y Tránsito Vial al Recinto Portuario y Fiscalizado del Puerto de Ensenada, B. C.	2313J2R0003	BC.	08-2023 12-2023	40,000,000	0	2,000,086	2,000,085	0.0	99.9	0	66.6	66.6		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	2,000,086	2,000,085	0.0	99.9					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.